

«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий  
АО «Буинское предприятие  
тепловых сетей»

Ф.Р. Хасанов

20\_\_ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного  
«комитета Буинского района  
Р.Р. Камартинов

20\_\_ г.



## АКТ

обследования кровли котельной

по концессионному соглашению от 25.08.2017г. в отношении объектов  
теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан

г. Буинск

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предприятие: «Буинское предприятие тепловых сетей»

Наименование объекта: котельная шк. Каменный Брод

Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Исполнительного комитета г. Буинска Гиззатов И.Г.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр мягкой кровли котельной шк. Каменный Брод. Данная котельная была введена в эксплуатацию 1990 году. Реконструкция и капитальный ремонт не производился. При обследовании выявили, что мягкая кровля здания котельной в аварийном состоянии. Наблюдается многочисленные следы протечек на поверхности потолка и стенах помещения, повреждение кровельного ковра. Разрушение мастичной гидроизоляции у мест примыкания рулонного ковра к вертикальным конструкциям.

Вывод и предложение: Состояние кровли на обследуемом участке, в целом, признать не работоспособным и необходимо восстановить кровельное покрытие с соответствующим уклоном.

Подписи:

Председатель комиссии:

Первый заместитель

Исполнительного комитета г. Буинска

И.Г. Гиззатов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Нач. участка АО «Буинское ПТС»



КОПИЯ  
ВЕРНА

М.М. Насыбуллин

Т.Т. Тухватуллин

М.Р. Шарафутдинов



«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий

АО «Буинское предприятие  
тепловых сетей»

Ф.Р. Хасанов


20\_\_ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного  
комитета Буинского района  
Р.Р. Камартдинов

20\_\_ г.



### АКТ

обследования сетей теплоснабжения

по концессионному соглашению от 25.08.2017г. в отношении объектов  
теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан

г. Буинск

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предприятие: «Буинское предприятие тепловых сетей»

Наименование объекта: Сети теплоснабжения от котельной шк. Каменный

Брод

Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Исполнительного комитета г. Буинска Гиззатов И.Г.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр сетей теплоснабжения от котельной шк. Каменный Брод. Данная теплотрасса была введена в эксплуатацию 1990 году. При обследовании выявили, что трубопроводы в аварийном состоянии, толщина стенки 2,0-2,2мм., имеется частичное деформирование трубопроводов, износ сетей составляет 95%. Данная теплотрасса для дальнейшей эксплуатации не подлежит и необходимо заменить теплотрассу на трубопроводы с ППУ изоляцией:


- труба стальная ППУ ПЭ д76– 85,5пог.м.;
- отвод сталь д.76 бесшовный – 8шт.;
- комплект для изоляции стыков.

Подписи:

Председатель комиссии:

Первый заместитель

Исполнительного комитета г. Буинска

  
И.Г. Гиззатов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Нач. участка АО «Буинское ПТС»



КОПИЯ  
ВЕРНА

М.М. Насыбуллин

Т.Т. Тухватуллин

М.Р. Шарафутдинов

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского района  
 Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей  
 Стройка - Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "школа Кам.Брод" до "Камбродской СОШ"  
 Объект - Котельная "школа Кам.Брод" по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район  
 д.Каменный Брод, ул.Центральная, д.16

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ГЭСН24-01-004-04	Демонтаж стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм	км		0,0855	50443,46	4312,92	2234,72	2078,2		327,52
2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0,556	2215,79	1231,98	1231,98			
3	ГЭСН09-03-039-05	Демонтаж опорных конструкций	т		0,1073	3071,4	329,56	193,05	136,51		20,77
<b>Раздел 2. Монтаж</b>											
4	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0,0408	28342,86	1156,39	60,91	1095,48		219,66
5	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0408	16941,54	691,21	691,21			
6	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,0408	9280,66	378,65	378,65			

Иванов И.И. [подпись]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,0408	5398,46	220,26		220,26	55,93	
8	ГЭСН24-01-020-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температурное 150°С, диаметр труб 80 мм	км		0,0855	142484,59	12182,43	6737,46	5306,19	747,5	138,78
9	накладная №1600 от 24.07.18	труба стальная ППУ ПЭ д76 (ав. запас)	м		85,5	1398,31	119555,51				119555,51
10	ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных.	т		0,00784	151577,8	1188,37	433,1	717,68	112,56	37,59
11	Накладная №690 от 19.09.2018	Отвод сталь д.76мм	шт.		8	139,83	1118,64				1118,64
12	ГЭСН26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3		0,25	2972,57	743,14	642,69	71,21	24,73	29,24
13	накладная №1567 от 23.08.2017	Минераловатная теплоизоляция (ав. запас)	м2		5	101,69	508,45				508,45
14	ГЭСН26-01-052-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армопластами	100 м2		0,099	12388,66	1226,48	1201,76	22,81	6,58	1,91
15	накладная №160 от 22.09.2017	Пленка липкая ПВХ ТУ	кг		6	109,39	656,34				656,34
16	ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт		4	1290,01	5160,04	4012,6	301,04	19,72	846,4

**ИТОГИ ПО АКТУ:**


Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	150660,37	17818,13	9949,38	1534,97	122892,86
Накладные расходы	17854,95				
Сметная прибыль	10833,05				
<b>Итого по акту:</b>					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	155306,44				
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	2500,92				
Строительные металлические конструкции	601,12				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1736,71				
Земляные работы, выполняемые ручным способом	2054,13				
Теплоизоляционные работы	5779,24				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	11369,81				
<b>Итого</b>	179348,37				
В том числе:					
Материалы	122892,86				
Машины и механизмы	9949,38				

Итого по акту: 179348,37

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ							19353,1				
Накладные расходы							17854,95				
Сметная прибыль							10833,05				
НДС 18% от 179348,37							32282,71				
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>211631,08</b>				

Заказчик:



Подрядчик:



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Иван. ПТО [Signature] Тухватшина Т.Т.



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского района  
 Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей  
 Стройка - Капитальный ремонт крыши котельной "школа Кам.Брод"  
 Объект - Котельная "школа Кам.Брод" по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район  
 д.Каменный Брод, ул.Центральная, д.16

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	1	04.10.2018	с	по
		01.10.2018		31.10.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ГЭСНр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2	0,8	80 / 100	9934,65	7947,72	5563,38	111,38	51,3	2272,96
2	ГЭСН12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приотвлением	100 м2	0,8	80 / 100	2770,82	2216,66	435,76	13,96	4,94	1766,94
3	накладная №94 от13.08.2018	Рубемаст с крошкой	шт	15		508,47	7627,05				7627,05
4	накладная №94 от13.08.2018	битум строительный	кг	75		33,9	2542,5				2542,5
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>											
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							20333,93	5999,14	125,34	56,24	14209,45
Накладные расходы							4435,93				
Сметная прибыль							3148,79				
Итого по акту:											

Итого по акту: 20333,93 + 4435,93 + 3148,79 = 27918,65


Генеральный план-Смета (вер.8.1)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Кровли							25023,32				
Итого							2895,33				
В том числе:							27918,65				
Материалы							14209,45				
Машины и механизмы							125,34				
ФОТ							6055,38				
Накладные расходы							4435,93				
Сметная прибыль							3148,79				
НДС 18% от 27918,65							5025,36				
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>32944,01</b>				

Заказчик:



Подрядчик:



КОПИЯ  
ВЕРНА

Иск. АТО АИС Туркменбаев Т.Т.