


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник МКУ УТЗБМР



Э. М. Салихов
2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель исполнительного
«Комитета Буинского района
Р.Р. Камартдинов

12 2018 г.

АКТ

г. Буинск

от « 19 » 12 2018 г.

Предприятие: АО «Буинское предприятие тепловых сетей»

Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии: управляющий АО «Буинское ПТС» Хасанов Ф.Р.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр состояния трубопроводов теплоснабжения от Котельной «школы с.Тулумбаево». При обследовании выявили, что трубопровод в аварийном состоянии, толщина стенки 2,0-2,2 мм., имеется частичное деформирование трубопроводов, Для дальнейшей эксплуатации необходимо заменить теплотрассу на трубопроводы с ППУ изоляцией:

- труба Д89х3,5мм. ППУ-ПЭ – 0,101км.;

Подписи:

Председатель комиссии:

Управляющий АО «Буинское ПТС»

Ф.Р.Хасанов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»



М.М. Насыбуллин

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Т.Т. Тухватуллин

Нач. производственного участка
АО «Буинское ПТС»

М.Р. Шарафутдинов

Нач. ПТО ТУС- Тухватуллин Т.Т.



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ
 Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
 Стройка - Замена трубопровода на теплотрассе Адав-Тулумбаевской школы
 Объект - Участок теплотрассы от здания котельной "Школа с. Адав-Тулумбаево" до МБОУ "Адав-Тулумбаевская СОШ"

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 Дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 191,903 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 4,380 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 169,47 чел.час
 Трудозатраты механизаторов 16,09 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				на ед./ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСН24-01-002-04	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 100 мм	км	0.092	18225.58	1676.75	284.2	309	42.78					
2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.4876	2215.79	1080.42	1080.42	19.1	3.94					
Раздел 2. Монтаж														
3	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.09852	26401.17	2601.04	145.56	2455.48	524.97	13.57	29.5			
4	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0305	16787.52	511.41	511.41	4.7	2.91					
5	ГЭСН24-01-021-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0.1058	32564.52	3444.27	546.98	3218.89	225.38	856.8	66.62			
6	Накладная №3916 от 21.11.2018г	Труба 89 в ППУ (1272,3) (ав. запас)	м	105.8	1272.3	134609.34								
7	Накладная №149 от 19.09.2019г.	Муфта термоусаживаемая дм. 89/160мм	шт	11	250	2750								

3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
9	Накладная №149 от 19.09.2019г.	шт	160	11	1760						
10	Накладная №166 от 30.09.2019г.	кг	120	8.2	984				1760		
11	ГЭСН22-03-001-05 Накладная №159 от 26.09.2019г.	т	184337.6	0.01388	2558.61	758.91	1156.55	197.24	643.15	353.8	105.35
12	Накладная №159 от 26.09.2019г.	шт	172.22	8	1377.76				1377.76		
13	ГЭСН16-07-003-07	шт	66.67	2	133.34				133.34		
14	ГЭСН16-07-003-06	шт	13.15	2	26.3		26.3	6.72		7.46	0.03
15	ГЭСН01-02-061-02	шт	4.86	2	9.72		9.72	3.1		14.92	0.06
16	ГЭСН01-01-033-02	100 м3	10164.2	0.022	223.61					6.43	0.02
		1000 м3	5398.46	0.07086	382.53		382.53	97.13		12.86	0.04
										97.2	
										2.14	
											8.87
											0.63

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	154129.1	2719.91	8926.22	1660.34	142483	169.47	16.09
Итого накладные расходы	3784.96						
Итого сметная прибыль	2005.32						
Итого по акту:	10736.32					124.2	12.45
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2192.17					9.31	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)	3864.46					1.34	3.54
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1459.75					6.84	
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	139854.44						
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1812.24					27.78	0.1
Итого							
В том числе:	159919.38					169.47	16.09
Основная заработная плата							
Материалы	2719.91						
Машины и механизмы	142482.97						
В том числе заработная плата машинистов	8926.22						
Накладные расходы	1660.34						
Сметная прибыль	3784.96						
НДС 20% от 159919.38	2005.32						
ВСЕГО по акту	31983.88						
	191903.26					169.47	16.09



Кашаринцев Р.Р.

Иванов И.И.