

«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий
АО «Буинское предприятие
тепловых сетей»

Ф.Р. Хасанов

20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного
«Комитета Буинского района
Р.Р. Камартдинов

20 г.



АКТ

обследования сетей теплоснабжения

* по концессионному соглашению от 25.08.2017г. в отношении объектов теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан

г. Буинск

от «__» _____ 20__ г.

Предприятие: «Буинское предприятие тепловых сетей»

Наименование объекта: Сети теплоснабжения от котельной шк. Протопопова
Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Исполнительного комитета г. Буинска Гиззатов И.Г.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр сетей теплоснабжения от котельной шк. Протопопова. Данная теплотрасса была введена в эксплуатацию 1974 году. При обследовании выявили, что трубопроводы в аварийном состоянии, толщина стенки 2,0-2,2мм., имеется частичное деформирование трубопроводов, износ сетей составляет 95%. Данная теплотрасса для дальнейшей эксплуатации не подлежит и необходимо заменить теплотрассу на трубопроводы с ППУ изоляцией:

- труба стальная ППУ ПЭ д76– 181пог.м.;
- отвод сталь д.76 бесшовный– 3шт.;
- комплект для изоляции стыков.

Подписи:

Председатель комиссии:

Первый заместитель

Исполнительного комитета г. Буинска

И.Г. Гиззатов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Нач. участка АО «Буинское ПТС»



М.М. Насыбуллин

Т.Т. Тухватуллин

М.Р. Шарафутдинов

Нач. ПТО Тухватуллин Т.Т.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского района
 Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей
 Стройка - Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "школа Протополово" до "Протополовской СОШ"
 Объект - Котельная "школа Протополово" по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район
 д.Протополово, ул.Садовая, д.8б

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	1	04.10.2018	с	по
		01.10.2018		31.10.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН24-01-004-03	Демонтаж стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км		0,181	73473,1	13298,63	6783,38	6515,25		1040,01
2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0,96	2215,79	2127,16	2127,16			
3	ГЭСН09-03-039-05	Демонтаж опорных конструкций	т		0,1552	3071,4	476,68	279,23	197,45		30,05
Раздел 2. Монтаж											
4	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2	1000 м3		0,08688	28342,86	2462,43	129,7	2332,73		467,74
5	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,08	16941,54	1355,32	1355,32			
6	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,08	9280,66	742,45	742,45			

Инт. ПТО №57 Т. Буинский



Гранд-Смета (вер.8.1)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,08688	5398,46	469,02		469,02	119,09	
8	ГЭСН24-01-020-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стывков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметра труб 80 мм	км		0,181	142484,59	25789,71	14262,93	11232,98	1582,42	293,8
9	накладная №1600 от 24.07.18	труба стальная ППУ ПЭ д76 (ав. запас)	м		181	1398,31	253094,11				253094,11
10	ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных.	т		0,00294	151577,8	445,64	162,41	269,13	42,21	14,1
11	Накладная №690 от 19.09.2018	Отвод сталь д.76	шт		3	139,83	419,49				419,49
12	ГЭСН26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитками минераловатными на синтетическом связующем	м3		0,25	2972,57	743,14	642,69	71,21	24,73	29,24
13	накладная №1567 от 23.08.2017	Минераловатная теплоизоляция (ав. запас)	м2		5	101,69	508,45				508,45
14	ГЭСН26-01-052-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армипластами	100 м2		0,495	12388,66	6132,39	6008,81	114,07	32,89	9,51
15	накладная №160 от 20.09.2017	Пленка липкая ПВХ ТУ	кг		30	109,4	3282				3282
16	ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт		4	1290,01	5160,04	4012,6	301,04	19,72	846,4
ИТОГИ ПО АКТУ:											
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							316506,66	36506,68	21502,88	3358,86	258497,1
Накладные расходы							36645,27				
Сметная прибыль							22502,13				
Итого по акту:											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							331244,96				
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							4318,13				
Строительные металлические конструкции							869,46				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							3698,14				
Земляные работы, выполняемые ручным способом							4027,72				
Теплоизоляционные работы							20125,84				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							11369,81				
Итого							375654,06				
В том числе:											
Материалы							258497,1				
Машины и механизмы							21502,88				

Итого по акту: 375654,06


Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ							39865,54				
Накладные расходы							36645,27				
Сметная прибыль							22502,13				
НДС 18% от 375654,06							67617,73				
ВСЕГО по акту							443271,79				

Заказчик.



Подрядчик.



КОПИЯ
ВЕРНА

Иск. ПИО ТУ Тухватомин Т.Т