

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БУИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ул. Жореса, д. 110а, г. Буинск, 422430



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Жорес урамы, 110а йорт, Буа шәһәре, 422430

тел.: (84374) 3-10-93, тел./факс: (84374) 3-11-93, e-mail: bua@tatar.ru, buinsk.tatarstan.ru

13.03.2019 № БУ-9/3

На № _____ от _____

Управляющему
АО «Буинское предприятие
тепловых сетей

Ф.Р.Хасанову.

Уважаемый Фиргат Равильевич!

Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ в ответ на Ваше письмо №65 от 05.03.2019 г. сообщает, что согласовывает капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «школа Кайбицы» -12 п.м. (в двух трубном исчислении) выполнить в подземном исполнении из труб ППУ изоляции.

Руководитель
Исполнительного комитета
Буинского муниципального района

Р.Р. Камардинов

Р.И.Ахметзянов
(84374) 3 15 06



Ист. ПТО Тухватуллин

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик) - Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
 Стройка - Замена трубопровода на теплотрассе Кайбицкой школы
 Объект - Участок теплотрассы от здания котельной "Школа с. Кайбицы" до МБОУ "Кайбицкая ООШ"

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2019 г.



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 93.213 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 15.671 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 118.31 чел. час
 Трудозатраты механизаторов _____ 9.25 чел. час


Номера по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на ед. общая	в том числе							
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСН24-01-004-03	Демонтаж надземного стального трубопровода, диаметр труб 80 мм	км	0.1342	67265.74	9027.06	5029.44	3997.62	763.21	274.8	40.632			
2	ГЭСН22-01-011-01	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	км	0.05	6421.46	321.07		321.07	54.53	190.8	12.486			
3	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.737	2215.79	1633.04	1633.04			9.54	0.62			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	ГЭСН09-03-039-05	Демонтаж опорных конструкций	Т		0.014145	2609.75	36.91	21.59	15.32	2.34		11.628	0.882
													0.16	0.01
Раздел 2. Монтаж														
5	5	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01632	26401.17	430.87	24.11	406.76	86.96		13.57	29.5
													0.22	0.48
6	6	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0134	16767.52	224.68	224.68				154	
													2.06	
7	7	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0.0134	10164.2	136.2	136.2				97.2	
													1.3	
8	8	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0.01632	5398.46	88.1		88.1	22.37			8.87
														0.14
9	9	ГЭСН24-01-021-01	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	км		0.0342	202499	6925.47	3775.2	1718.51	296.38	1431.76	809.4	66.51
													27.68	2.27
10	10	Накладная №3916 от 21.11.2018г	Труба 57 в ППУ (798,73) (ав. запас)	м		34.2	798.73	27316.57				27316.57		
11	11	Накладная №104 от 31.07.2019г.	Муфта термоусаживаемая дм.125	шт		2	642.28	1284.56				1284.56		
12	12	Накладная №46 от 21.05.2019г.	Пенокомплект	шт		2	146.02	292.04				292.04		
13	13	Накладная №100 от 23.07.2019г.	Пленка ПВХ ТУ	кг		0.414	116.27	48.14				48.14		
14	14	ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 57 мм	Т		0.00188	184337.6	346.55	102.79	156.65	26.72	87.11	353.8	105.35
													0.67	0.2
15	15	Накладная №80 от 04.07.2019г.	Отвод 57*3,0 П90 ст. 20	шт		3	71.97	215.91				215.91		
16	16	Накладная №100 от 23.07.2019г.	Отвод 50	шт		1	70.83	70.83				70.83		
17	17	ГЭСН16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт		4	1034.59	4138.36	3458.56	57.36	12.4	622.44	6.43	0.02
													25.72	0.08
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								52536.36	14405.61	6761.39	1264.91	31369.36	118.31	9.25
Накладные расходы								16278.38						
Сметная прибыль								8863.07						
Итого по акту:								33804.7					74.77	8.54
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							3313.44					14.08	
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						69.05						0.16	0.01
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						672.09						0.22	0.62
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						716.71						3.36	
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						28936.01							
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						10165.81						25.72	0.08
	Итого						77677.81						118.31	9.25
	В том числе:													
	Материалы						31369.36							
	Машины и механизмы						6761.39							
	ФОТ						15670.52							
	Накладные расходы						16278.38							
	Сметная прибыль						8863.07							
	НДС 20% от 77677.81						15535.56							
	ВСЕГО по акту						93243.37						118.31	9.25

Сдел:  Принят  Какартдинов Р.Р.

Физ. лицам согласован  Хисамов А.Ф.



Иск. ПТО ТФ Тухвайдинов Т.,