

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ  
 Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей"  
 Стройка - Замена трубопровода на теплотрассе Старотинчалинской школы  
 Объект - Участок теплотрассы от здания котельной "Школа с. Старые Тинчали" до МБОУ "Старо-Тинчалинская ООШ"

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 143,333 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,142 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 135,36 чел. час  
 Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 11,35 чел. час

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
			на ед.	всего		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех			Мат		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>													
1	ГЭСН24-01-004-04	Демонтаж надземных стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0.06	28795.98	1787.76	1787.76	1787.76	1787.76	341.23	280.2	16.81	40.632
2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.708	2215.79	1568.78	1568.78	1568.78	1568.78		19.1	2.44	
<b>Раздел 2. Монтаж</b>													
3	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.07086	26401.17	1870.79	1870.79	104.7	1766.09	377.58	13.57	0.96	29.5
4	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.022	16767.52	368.89	368.89	368.89			154	3.39	
5	ГЭСН24-01-021-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0.0761	32554.52	2477.4	2477.4	2315.29	393.43	162.11	858.8	65.35	66.62
6	Накладная №3916 от 21.11.2019г	Труба 89 в ППУ (1272,3) (ав. запас)	м	76.1	1272.3	96822.03	96822.03					96822.03	5.07

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладная №149 от 19.09.2019г.	Муфта термоусаживаемая д.м. 89/160мм	шт			250	3000				3000		15
8 Накладная №149 от 19.09.2019г.	Пенокомплект № 89/160 для заделки стыков	шт			160	1920				1920		
9 Накладная №166 от 30.09.2019г.	Лента липкая ПВХ TV	кг			116.27	930.16				930.16		
10 ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 89 мм	т	0.00948		184337.6	1747.52	518.33	789.92	134.71	439.27	353.8	105.35
11 Накладная №159 от 26.09.2019г.	Отвод 89	шт			172.22	1033.32				1033.32	3.35	1
12 ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт			13.15	52.6		52.6	13.44		7.46	0.03
13 ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0.022		10164.2	223.61	223.61				29.84	0.12
14 ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0.07086		5398.46	382.53	382.53	382.53	97.13		97.2	8.87
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>												
того прямые затраты по акту в текущих ценах						114185.39	2784.31	7094.19	1357.52	104306.9	135.36	11.35
экспадные расходы						3405.56						
нетная прибыль						1853.25						
того по акту:						8385.93					85.51	8.51
наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						3183.05					13.52	
наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						2918.19					0.96	2.72
земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						1176.71					5.53	
земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						101785.51						
наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						1994.81					29.84	0.12
затехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)												
того						119444.2					135.36	11.35
В том числе:												
Основная заработная плата						2784.31						
Материалы						104306.89						
Машины и механизмы						7094.19						
в том числе заработная плата мастеров						1357.52						
Накладные расходы «БУДНИЦАТЬ»						3405.56						
Сметная прибыль «ТЕПЛОТЫ»						1853.25						
ДС 20% от 119444.2						23888.84						
ВСЕГО по акту						143333.04					135.36	11.35

## ИТОГИ ПО АКТУ:

того прямые затраты по акту в текущих ценах

экспадные расходы

нетная прибыль

того по акту:

наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

затехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

того

В том числе:

Основная заработная плата

Материалы

Машины и механизмы

в том числе заработная плата мастеров

Накладные расходы «БУДНИЦАТЬ»


Сметная прибыль «ТЕПЛОТЫ»

ДС 20% от 119444.2

ВСЕГО по акту

Сдал:

Принял:



Хмельков А.Ф.

Хмельков А.Ф.