



План мероприятий АО "Буинское ПТС" по подготовке котельных к отопительному сезону 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	кол-во	Срок исполнения	Ответственный
1. Квартальная котельная №1				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май	
3	Ремонт котла REX 300F (замена турбулизаторов в количестве 35 шт).	1	июнь	
4	Капитальный ремонт котла ВК-21	1	май-июль	
5	Режимная наладка котлов	2	октябрь-ноябрь	
6	Ремонт предохранительных клапанов с посл. испытанием	3	июнь	
7	Ремонт насосов (циркуляционных, подпиточных, ХВО)	7	июль	
8	Ремонт эл. двигателей (циркуляционных, подпиточных, ХВО)	7	июль	
9	Ремонт дымососов	2	май	
10	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
11	Замена светильников на светодиодные	3	июль-август	
12	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
13	Ремонт запорной арматуры в котельной	50	июнь	
14	Замена запорной арматуры в котельной	2	июль	
15	Ремонт запорной арматуры ХВО	2	июнь	
16	Ремонт баков	2	июнь	
17	Ремонт здания котельной	1	август	
18	Ремонт крыши	1	август	
19	Ремонт основания дымовой трубы	1	август	
20	Поверка КИПиА	20	май-июль	
21	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
22	Промывка теплотрассы	3,6	июль	
23	Опрессовка теплотрассы	3,6	май-июль	
24	Ремонт запорной арматуры на теплотрассе	106	июнь	
25	Замена запорной арматуры на теплотрассе	4	июнь	
26	Ремонт колодцев тепловых сетей	18	июнь	
27	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции участок Р.Люксембург, 138В (магазин Книги) Д32 - 25х2	0,025	май-июнь	
2. Котельная ЦРБ				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	5	май-июль	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	5	июнь	
3	Капитальный ремонт котла ЗИОСАБ-2500	1	май-июнь	
4	Ремонт предохранительных клапанов с посл. испытанием	1	июнь	
5	Ремонт насосов (циркуляционных, подпиточных)	8	июнь	
6	Ремонт эл. двигателей (циркуляционных, подпиточных)	8	июнь	
7	Ремонт основания дымовой трубы	1	август	
8	Ремонт теплообменников: замена прокладок	2	июнь	
9	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
10	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
11	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
12	Ремонт запорной арматуры в котельной	10	июнь-июль	
13	Замена запорной арматуры в котельной	6	июль	
14	Ремонт запорной арматуры ХВО	2	июль	
15	Ремонт баков	3	июль	
16	Ремонт здания котельной	1	август	
17	Ремонт крыши	1	август	
18	Поверка КИПиА	7	май-июль	

19	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
20	Промывка теплотрассы и ГВС	2,27	июль-август	
21	Опрессовка теплотрассы и ГВС	2,27	май-июль	
22	Ремонт теплотрассы и ГВС	0,1	июль	
23	Ремонт колодцев теплоснабжения	11	июль	
24	Ремонт запорной арматуры на теплотрассе и ГВС	22	июль-август	
25	Замена запорной арматуры на теплотрассе и ГВС	2	июль-август	
3. Котельная пос. "Сахарный завод"				
1	Опрессовка котлов	5	май	Мастер произ.участка
2	Ремонт котлов с посл. испытанием	5	май-июнь	
3	Капитальный ремонт котла Термотехник 2000	1	май-июнь	
4	Ремонт предохранительных клапанов с посл. испытанием	2	июль	
5	Ремонт насосов (циркуляционных, подпиточных)	10	июль	
6	Ремонт эл. двигателей (циркуляционных, подпиточных)	10	июль	
7	Ремонт теплообменников: замена прокладок	2	июль-июль	
8	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
9	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
10	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
11	Ремонт запорной арматуры в котельной	45	июль	
12	Замена запорной арматуры в котельной	4	июль	
13	Ремонт запорной арматуры ХВО	2	июль-август	
14	Ремонт баков, утепление емкости	2	август	
15	Ремонт здания котельной	1	август	
16	Ремонт основания дымовой трубы	1	август	
17	Ремонт крыши	1	август	
18	Поверка КИПиА	26	май	
19	Ремонт газового оборудования	1	июль	
20	Промывка теплотрассы и ГВС	5,8	июль	
21	Опрессовка теплотрассы и ГВС	5,8	май-июль	
22	Ремонт теплотрассы и ГВС	0,12	июль	
23	Ремонт запорной арматуры на теплотрассе и ГВС	20	июль	
24	Замена запорной арматуры на теплотрассе и ГВС	2	июль	
4. Котельная Вахитова				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котла	1	май	
2	Ремонт котлов с посл. испытанием	1	май	
3	Замена блока котлов КВГ630x2 на 2 котла Вутерм 600кВт и 750кВт	2	июль-сентябрь	
4	Замена циркуляционных насосов	4	июль-сентябрь	
5	Ремонт предохранительных клапанов с посл. испытанием	2	июль	
6	Ремонт насосов (циркуляционных, подпиточных)	7	июль	
7	Ремонт эл. двигателей (циркуляционных, подпиточных)	5	июль	
8	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
9	Замена светильников на светодиодные	5	июль-август	
10	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
11	Ремонт запорной арматуры в котельной	14	июль	
12	Ремонт запорной арматуры ХВО	1	август	
13	Ремонт баков	1	август	
14	Ремонт здания котельной	1	август	
15	Ремонт основания дымовой трубы	1	август	
16	Ремонт крыши	1	август	
17	Поверка КИПиА	15	май	
18	Ремонт газового оборудования	1	июль	
19	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,38	июль	
20	Ремонт запорной арматуры на теплотрассе	26	июль-июль	
21	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции участок Ленина, д. 50 - 52 Д57 - 25x2	0,25	июль-июль	
5. Котельная Интернат				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	

2	Ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт предохранительных клапанов с посл. испытанием	3	июнь	
4	Ремонт насосов (циркуляционных, подпиточных)	6	июль	
5	Ремонт эл. двигателей (циркуляционных, подпиточных)	3	июль	
6	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
7	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
8	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
9	Ремонт запорной арматуры в котельной	25	июнь	
10	Замена запорной арматуры в котельной	2	июнь	
11	Ремонт запорной арматуры ХВО	1	август	
12	Ремонт баков	1	август	
13	Ремонт здания котельной	1	август	
14	Ремонт крыши	1	август	
15	Поверка КИПиА	15	май	
16	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
17	Промывка теплотрассы	0,62	июль	
18	Опрессовка теплотрассы	0,62	май-июль	
19	Ремонт запорной арматуры на теплотрассе	16	июнь-июль	
20	Замена запорной арматуры на теплотрассе	2	июнь-июль	
21	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции Д89 - 25х2, Д108 - 160х2, Д159 - 12х2	0,2	июнь-июль	
6. Котельная Досуговый центр				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
5	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
6	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
7	Ремонт здания котельной	1	август	
8	Ремонт крыши	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	май	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,025	июль-август	
12	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции Д57 - 25х2	0,025	май-июнь	
7. Котельная шк. №5				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	май	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,1	июль	
13	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции Д76 - 50х2	0,1	май-июнь	
8. Котельная д/с Алтыначеч				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	

7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,033	июль	
9.Котельная шк. №4				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
10.Котельная шк. Луначарского				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,003	июль	
11.Котельная д/с Теремок				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,023	май-июль	
12.Котельная шк. Студенец				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	4	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	4	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	

11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,058	май-август	
13.Котельная шк. Мещеряково				Мастер произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июнь	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,03	май-июль	

Объекты по концессионному соглашению

1.Котельная шк. Энтуганы				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	август	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,093	май-август	
2.Котельная шк. К.Тениково				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май-июнь	
2	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
3	Ремонт дымоходов	1	июль-август	
4	Ремонт дымовой трубы	1	июль-август	
5	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
6	Ремонт здания котельной	1	август	
7	Ремонт газового оборудования	1	август	
8	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,156	май-август	
3.Котельная шк. Ч.Кильдурасы (с.Старые Лаши)				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	3	май	
2	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
3	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
4	Ремонт газового оборудования	1	август	
5	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,048	май-август	
4.Котельная шк. Ч.Гришино				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	

10	Ремонт газового оборудования	1	август	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,068	май-август	
5.Котельная шк. С.Сайдаки				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
5	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
6	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
7	Ремонт здания котельной	1	август	
8	Поверка КИПиА	2	май	
9	Ремонт газового оборудования	1	июль	
10	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,052	май-август	
6.Котельная шк. Рунга				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Режимная наладка котлов	2	октябрь-ноябрь	
3	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
4	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
5	Ремонт здания котельной	1	август	
6	Ремонт газового оборудования	1	июль	
7	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,04	май-август	
7.Котельная шк. Протопоново				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт дымоходов	1	июль-август	
8	Ремонт дымовой трубы	1	июль-август	
9	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
10	Ремонт здания котельной	1	август	
11	Ремонт крыши	1	август	
12	Поверка КИПиА	2	май	
13	Ремонт газового оборудования	1	июль	
14	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,091	май-август	
8.Котельная шк. Раково				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Тех. обслуживание тепломеханического оборудования котельной		июнь	
4	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	июль	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,01	май-август	
9.Котельная шк. Н.Чечкабы				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	7	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	7	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	5	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт дымоходов	1	май-июнь	

8	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
9	Ремонт здания котельной	1	август	
10	Ремонт крыши	1	август	
11	Поверка КИПиА	2	май	
12	Ремонт газового оборудования	1	июль	
13	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,054	май-август	
10. Котельная шк. Н.Тинчали				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	июль	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,046	май-август	
11. Котельная шк. Н.Наратбаш				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май-июнь	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,05	май-август	
12. Котельная шк. Киязь				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Замена котлов RSA-100	2	май-июнь	
3	Замена сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,07	июль-август	
13	Замена сетей теплоснабжения на трубопроводы в ППУ ПЭ изоляции Д57 - 70x2	0,07	май-июнь	
13. Котельная шк. Кам Брод				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	

9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	июль	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,043	июль-август	
14.Котельная шк. Кайбицы				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	июль	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,017	июль-август	
12	Опрессовка теплотрассы	0,017	май-август	
15.Котельная шк. В.Лашин				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,058	июль-август	
16.Котельная шк. Б.Бюрганы				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	4	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	4	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,064	май-август	
17.Котельная шк. Бик-Утево				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт дымоходов	1	май-июнь	
8	Замена дымовой трубы	1	май-июнь	
9	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь	
10	Ремонт здания котельной	1	август	
11	Ремонт крыши	1	август	
12	Поверка КИПиА	2	май	

13	Ремонт газового оборудования	1	июль	
14	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,046	май-август	
18.Котельная шк. Альшихово				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	6	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	6	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	6	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,121	июль-август	
19.Котельная шк. Альшеево				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Режимная наладка котлов	2	октябрь-ноябрь	
3	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
4	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь	
5	Ремонт здания котельной	1	август	
6	Поверка КИПиА	2	май	
7	Ремонт газового оборудования	1	июль	
8	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,03	июль-август	
20. Котельная шк. Аксу				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,07	июль-август	
21.Котельная шк. А.Тулумбаево				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
5	Замена светильников на светодиодные	2	июль-август	
6	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
7	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
8	Ремонт здания котельной	1	август	
9	Ремонт крыши	1	август	
10	Поверка КИПиА	2	май	
11	Ремонт газового оборудования	1	июль	
12	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,053	июль-август	
22.Котельная шк. Исаково				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Тек. ремонт котлов с посл. испытанием	2	май-июнь	
3	Ремонт сетевых насосов	2	июнь	
4	Замена светильников на светодиодные	1	июль-август	

5	Техническое обслуживание заземления (покраска, сварка)	5	июль-август	
6	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
7	Ремонт здания котельной	1	август	
8	Ремонт крыши	1	август	
9	Поверка КИПиА	2	май	
10	Ремонт газового оборудования	1	июль	
11	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,077	июль-август	

23. Котельная шк. В.Сган


				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
3	Ремонт газового оборудования	1	июль	
4	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	август	
5	Ремонт здания котельной	1	август	
6	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,037	июль-август	

24. Котельная шк. Ст.Тинчали

				Нач.произ.участка
1	Опрессовка котлов	2	май	
2	Замер сопротивления изоляции и заземления с составлением протокола замера	1	июль	
3	Ремонт запорной арматуры в котельной	2	июнь-июль	
4	Ремонт здания котельной	1	август	
5	Ремонт газового оборудования	1	июль	
6	Промывка и опрессовка теплотрассы	0,038	июль-август	

1	Сдача объектов теплоснабжения комиссии по проверке готовности к ОЗП 2026/2027 г.г. с участием представителей Приволжского управления Ростехнадзора		июль - август	
2	Получение акта готовности к ОЗП 2026/2027 г.г.		сентябрь	

Главный инженер АО Буинское ПТС



М.М.Насыбуллин